

連江縣建築物施工勘驗報告表			
		檢查日期	年 月 日
建（雜）照號：_____建（雜）字第_____號			
	檢 查 項 目	是	否
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符		
	(2) 地下室工法是否與圖說同		
	(3) 鋼構組立現場放樣用測量基準點是否已複測無誤		
	(4) 鋼構組立引測點是否已測定、校核		
	(5) 鋼構組立單節鋼柱之水平、垂直精度是否在容許誤差內		
	(6) 鋼構柱頂高程是否在容許誤差內		
鋼 構	(1) 電焊材料是否附有原廠證明，檢驗結果是否合格		
	(2) 高拉力螺栓、錨碇螺栓及剪力釘之規格、尺寸是否符合要求		
	(3) 構件上螺栓接合之孔數、孔徑及間距是否正確		
	(4) 鋼構架設、組立之順序是否依照施工計畫進行		
	(5) 鋼構接合部之接觸面是否清除乾淨		
	(6) 鋼構接合鎖緊之順序是否依照正常程序施作		
	(7) 鋼構接合作業是否依照規範規定之要求來作業		
	(8) 鋼構接合銲接方式是否適當		
模 版	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過		
	(2) 材料與規格是否與圖說相符		
	(3) 垂直及水平度是否正確		
	(4) 模版支撐是否穩固		
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置		
	(6) 模版間之縫隙是否已處理		
	(7) 模板間是否使用隔件或墊塊		
	(8) 模版組立後是否將遺留雜物清除		
混凝土 (前一樓層)	(1) 作業中是否嚴禁加水		
	(2) 是否依規定作坍度及氯離子試驗		
	(3) 澆置中是否充分振動		
	(4) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序		
	(5) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確		
隔震或消 能系統	(1) 隔震或消能構材及元件是否依其施工說明書及品質管制計畫進行安裝及試驗		
	(2) 隔震或消能構材及元件之實體試驗及性能保證試驗（測試）結果是否符合建築物耐震設計規範及解說與品質管制計畫		
備註 建築物主要構造尺寸： 抽查位置：		檢查人員 承造人： 專任工程人員： 工地主任： 工地負責人：	
		<u>監造人：</u>	