

連江縣建築物施工勘驗報告表

檢查日期 年 月 日

建（雜）照號：_____建（雜）字第_____號

	檢 查 項 目	是	否
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符		
	(2) 地下室工法是否與圖說同		
鋼 筋	(1) 規格與數量是否與圖說相符		
	(2) 鋼筋是否潔淨無異狀		
	(3) 鋼筋組立間距是否適當		
	(4) 搭接位置、長度是否與圖說相符		
	(5) 保護層厚度是否與圖說相符		
	(6) 鋼筋綁紮是否牢固		
	(7) 柱牆體主筋是否垂直		
	(8) 建築物開口部鋼筋是否補強		
	(9) 樓版角隅是否依圖說補強		
	(10) 箍筋彎鉤角度及長度是否正確		
	(11) 繫筋位置、長度是否正確		
	(12) 鋼筋拉力試驗是否符合		
	(13) 鋼筋切割方式是否正確		
模 版	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過		
	(2) 材料與規格是否與圖說相符		
	(3) 垂直及水平度是否正確		
	(4) 模版支撐是否穩固		
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置		
	(6) 模版間之縫隙是否已處理		
	(7) 模板間是否使用隔件或墊塊		
	(8) 模版組立後是否將遺留雜物清除		
混凝土 (前一樓層)	(1) 作業中是否嚴禁加水		
	(2) 是否依規定作坍度及氯離子試驗		
	(3) 澆置中是否充分振動		
	(4) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序		
	(5) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確		
隔震或消 能系統	(1) 隔震或消能構材及元件是否依其施工說明書及品質管制計畫進行安裝及試驗		
	(2) 隔震或消能構材及元件之實體試驗及性能保證試驗（測試）結果是否符合建築物耐震設計規範及解說與品質管制計畫		
備註 建築物主要構造尺寸： 抽查位置：		檢查人員 承造人： 專任工程人員： 工地主任： 工地負責人：	
		<u>監造人：</u>	